

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার
 কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	দুপুর ০২:৩১ মিনিট
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	...

১. উপস্থাপনা

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ২৫টি প্রকল্প রয়েছে (টি.এ. ০৬টি, বিনিয়োগ ১৬টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতে ৯২৮৯.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য খাতে ২৪.৪৫ কোটি টাকা (০.২৬%) ব্যয় করা হয়।

২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাভিত্তিক প্রকল্পগুলোর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সংস্থা : ডিএমটিসিএল			
১. ঢাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/১২-৩০/৬/২৪)	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির বরাদ্দ ৭২১২.৬৩ কোটি টাকা। বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ হরাওয়াত এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ হরাওয়াত এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : ডিটিসিএ			
২. টি.এ ফর এমআরটি লাইন-১ (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিস) (১/৭/১৭-৩০/৬/২২)	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির বরাদ্দ ২৬৮.০০ কোটি টাকা। বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৩. ঢাকা ইন্ট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/১৫-৩১/১২/১৯)	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির বরাদ্দ ১.০৫ কোটি টাকা। বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে; (খ) ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক


8. Technical Assistance to DTCA (১/৭/১৫ -৩০/০৬/১৯)	প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৫. ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটর টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স প্রজেক্ট (১/৭/১৫ -৩০/০৬/১৯)	প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রকল্প পরিচালক
৬. দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা ম্যাস রংয়াপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি লাইন-১ এস্ট এমআরটি লাইন-৫) প্রজেক্ট (১/১/১৭ -৩১/১২/১৯)	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির বরাদ্দ ১.২৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
জিওবি প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটিতে ১.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৭. দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন বাস রংয়াপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৭ (০১-০৯-২০১৮ হতে ২৯-০২-২০২০)			
সংস্থা : বিআরটিসি			
৮. বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (১/২/১৬-৩০/০৬/২০)	সিডিভ্যাট কম পড়তে পারে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আমদানীকৃত বাসের ত্রুটির বিষয়ে বুয়েট বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। চলতি অর্থ বছরে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) সিডিভ্যাট এর প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আমদানীকৃত বাসের বিষয়ে বুয়েট বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; (খ) চলতি অর্থ বছরে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৯. বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (১/২/২০১৬-৩০/০৬/১৯)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
১০. Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC Under EDCF Grant as Additional Assistance (AA)" (০১/১/১৮-৩০/০৬/১৯)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
জিওবি প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পটির বরাদ্দ ৬.২৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
১১. দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ (১/২/১৮-৩০/০৬/২০)			

সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর			
১২. তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-৩১/১২/১৯)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পে নিয়োজিত উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ করেন।	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৩. নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ওয় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মান প্রকল্প (১/১১/১০-৩০/৬/২১)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সৌদি ফাল্দের অর্থ ছাড়ের জটিলতা নিরসনের জন্য সংস্থা থেকে মন্ত্রণালয়ে পত্র দিলে ইআরডি-কে অনুরোধ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) সৌদি ফাল্দের অর্থ ছাড়ের জটিলতা নিরসনের জন্য সংস্থা থেকে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার পর ইআরডি-কে অনুরোধ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৪. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১/৮/১২-৩০/৮/২১)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কুয়েত ফাল্দের অর্থ ছাড়ের জটিলতা নিরসনের জন্য সংস্থা পত্র দিলে ইআরডি-কে অনুরোধ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) কুয়েত ফাল্দের অর্থ ছাড়ের জটিলতা নিরসনের জন্য সংস্থা পত্র দিলে ইআরডি-কে অনুরোধ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৫. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১/১২/১২-৩০/৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিএ বরাদ্দের জন্য চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া বিবিএ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে PSC সভা আহবানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) পিএ বরাদ্দের জন্য চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) PSC সভা আহবান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৬. SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (৭/৮/১৩-৩০/৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় দু'মাসের মধ্যে সমাধান করে নির্মাণ কাজ ভরাবিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় দু'মাসের মধ্যে সমাধান করে নির্মাণ কাজ ভরাবিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৭. ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৮/১৩-৩১/১০/২১)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৮. মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/১৫-৩০/৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে জটিলতা হওয়ায় নির্মাণ কাজে বিষয় ঘটার বিষয়টি সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কক্ষবাজারে এ বিষয়ে একটি সভা করার সিদ্ধান্ত হয়।	(ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণ কাজে বিষয় ঘটার বিষয়টি দুট সমাধান করতে হবে। (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কক্ষবাজারে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যা নিরসনের নিমিত্ত একটি সভা করবেন।	প্রকল্প পরিচালক

১৯. ডিলিউবিবিআইপি (১/১০/১৫-৩০/৬/২০)	বিনাইদহে ব্রিজ নির্মাণকালে গার্ডার পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) বিনাইদহে ব্রিজ নির্মাণকালে গার্ডার পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে; (খ) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২০. ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/৪/১৬-৩০/৬/২২)	গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ভূমি অধিগ্রহণ ও উচ্চেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হমায়ুন কবির খন্দকার গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ ভূমি অধিগ্রহণ দ্বারাবিত করণের জন্য একটি সভা করবেন।	(ক) গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ভূমি অধিগ্রহণ ও উচ্চেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। (খ) অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হমায়ুন কবির খন্দকার গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ ভূমি অধিগ্রহণ দ্বারাবিত করণের জন্য একটি সভা করবেন।	প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব (এক্সেট)
২১. সামেক সংযোগ সড়ক-২: হাটিকামরুল- রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/৯/১৬-৩১/৮/২১)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দু'জন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ করেন।	প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (১/১/১৭-৩০/০৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২৩. আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল- ধরখার-আখাউড়া স্ট্লবন্দর মহাসড়কে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১/৪/১৭-৩০/৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ করেন। এলওসি-৩ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প পৃথকভাবে প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) এলওসি-৩ এর আওতাধীন শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২৪. রাজাপুর-নেকাটি-বেকুটিয়া- পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া কঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মেট্রী সেতু নির্মাণ (১/১০/১৭-৩১/১২/২১)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সিডি ভ্যাটের টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে দ্রুত পিআইসি ও পিএসসি সভা আহবান করতে হবে।	(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে দ্রুত পিআইসি ও পিএসসি সভা আহবান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী

<p>২৫. Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/১৩-৩০/০৬/১৯)</p>	<p>প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। দুটি প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>দুটি প্রকল্পের পিসিআর জমা দিতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>২৬. Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/১৯)</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ মেয়াদ বৃক্ষিকল্পে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিজের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক-এর কাছে পত্র দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) বিজের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক-এর কাছে পত্র দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)</p>
<p>২৭. ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯)</p>	<p>প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর জমা দিতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>২৮. ইমারজেন্সি এসিস্ট্যুন্স প্রজেক্ট কক্ষবাজার-টেকনাফ রোড (এন-১) ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১/১০/১৮-৩০/৬/২১)</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>অন্যান্য প্রকল্পসমূহ</p>			
<p>২৯. ঢাকা সার্কুলার রুট</p>	<p>ডিপিপি পরীক্ষাতে যাচাই কমিটির সভা আহবান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>ডিপিপি পরীক্ষাতে যাচাই কমিটির সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>যুগ্মপ্রধান</p>
<p>৩০. পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প</p>	<p>পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে; (খ) নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>পিপিপি সেল প্রধান ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৩১. এসডিজি</p>	<p>এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা দেন।</p>	<p>এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতে হবে।</p>	<p>এসডিজি সম্পর্কিত উইং প্রধান</p>
<p>৩২. বিবিধ</p>	<p>এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গুনগত মান বজায় রাখার জন্য কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে দুটি প্রেরণ এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সকল টেক্সার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার পিসিআর দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গুনগত মান বজায় রাখার জন্য কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে দুটি প্রেরণ করতে হবে; (খ) সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সকল টেক্সার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে; (গ) যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার পিসিআর দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা, সকল প্রকল্প পরিচালক</p>

৩. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৫.১৯.৩৭৬

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪২৬
০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নথি):

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ
- ৩) ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৪) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৭) ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ৮) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১২) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
- ১৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
- ১৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
- ১৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড
- ১৬) যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৭) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৮) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্ম ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৯) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা
- ২০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম
- ২১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
- ২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
- ২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
- ২৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
- ২৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বরিশাল জোন, বরিশাল
- ২৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ২৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
- ২৮) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২৯) প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড় সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাসা নং-৬৮, সড়ক নং-১৮, ঝুক-এ,

বনানী, ঢাকা

৩১) প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা

৩২) সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্টঃ ইমপ্রুভমেন্ট অব জয়দেবপুর-চান্দুরা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড (এন-৪) টু ৪-লেইন হাইওয়ে, হাউজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, রুক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২

৩৩) প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

৩৪) প্রকল্প পরিচালক, TA for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা

৩৫) প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডেভিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৩৬) প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কঘলা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৩৭) ৩৫। প্রকল্প পরিচালক, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ

৩৮) প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওর্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বাড়ী নং-১০, রোড নং-১, রুক-এফ, বনানী, ঢাকা

৩৯) প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক সার্কেল), এলেন বাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা

৪০) প্রকল্প পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা

৪১) প্রকল্প পরিচালক, “আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ”, সড়ক ভবন, কুমিল্লা

৪২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৪৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৪৪) উপসচিব, রক্ষনাবেক্ষণ শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৫) উপসচিব, জিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৬) উপসচিব, ডিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৮) উপ প্রধান, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৯) উপ প্রধান, সওজ জিওবি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৫০) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৫১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৫২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৫৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রোগ্রামিং বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৫৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইভ্যালুয়েশন বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৫৫) সিনিয়র সহকারী প্রধান, বৈদেশিক সহায়তা শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৫৬) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মোঃ সামীলুজ্জামান
উপপ্রধান